

УТВЕРЖДАЮ
Врио Ректора ФГБОУ ВО «Башкирский
Государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

С.Т. Сагитов
2019г.



План ремонтных работ силами подрядных организаций, РСУ и Собственными силами на 2019 год по БГПУ им. М. Акмуллы

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт кровли в Общежитии №7, Учебный корпус №2, Учебный корпус №3, Учебный корпус №4(старое здание), Учебный корпус №5, Учебный корпус №6	19.06.19-20.08.19	748,947	Баимова А.Х. Макаров Г.К.	Таюпов А.А.

Учебный корпус №1(Ленина 20)

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	ЕГФ- ремонт 217 аудитории	24.06.19-24.07.19	Средства ЕГФ 213,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Замена в женском туалете(2эт.) чаши Генуя -3шт., умывальника-1шт.,	15.07.19-15.08.19	70,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Частичная замена чугунных труб канализации с1 по 4 эт.	15.07.19-15.08.19	70,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

Учебный корпус №1(административное здание)

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Кабинеты ректората	19.06.19-20.08.19	2 407,848	Баимова А.Х. Хизбуллин Д.Р.	Трусов С.В.
2	Ремонт лестничной клетки, замена витражей, замена облицовки внутренних стен литБ.1этаж	19.06.19-20.08.19	4003,107 (1971,083)	Баимова А.Х. Хизбуллин Д.Р.	Трусов С.В.
3	Замена перил парадной лестницы на хромированные	19.06.19-20.08.19	386,400	Баимова А.Х. Хизбуллин Д.Р.	Трусов С.В.
4	Замена радиаторов системы отопления в ауд.409а,4410а,411а, ХГФ	19.06.19-20.08.19	100,00	Агзамов Р.Н.	Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Волонтерский центр: штукатурка, грунтовка, покраска стены, обои	22.01-28.01	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Хизбуллин Д.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Туалеты 3шт. адм. Здан.: Штукатурка, грунтовка, стены, плитка.	22.02-7.03.	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Хизбуллин Д.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Лест. пожарн. вых.: Косм.рем.потол.,стены,вход.площадки бетон.армир. откосы дверей.	15.04- в работе	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Хизбуллин Д.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Сроки проведения	Средства. Сумма(руб)	Ответственные	Контроль
1	Покраска полов в коридоре ЕГФ лестница между ХГФ и ЕГФ , гардероб, входная метал. Лестница с Ленина. «Сапожок» стены покраска 3,4 эт ХГФ.	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Хизбуллин Д.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Учебный корпус №2

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт пола в спортзале	01.06.19-15.07.19	1513,55 (1331,90)	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Замена участков трубопровода ГВС в подвале	15.07.19-15.08.19	100,00	Агзамов Р.Н	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Косметический ремонт стен и потолка в коридоре бэт.	июль	Средства ЕГФ- 220,00	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Ремонт : женского туалета 3 эт.замена унитаза - 1шт. (сколы), Мужского туалета 3 эт. замена унитаза - 1шт. (сколы), женского туалета 4 эт. с заменой унитаза - 4шт. и раковины-1шт., женского туалета 5 эт. с заменой чаши «Генуя» - 4шт. и 1 раковины, мужского туалета 5 эт. с заменой чаши «Генуя» - 4шт., женского туалета 6 эт. с заменой чаши «Генуя» - 4шт.,	Июнь- 15 августа	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Покрытие лаком полов Концертного зала	июль	Приобретены ранее	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
5	Косметический ремонт ауд. 111, 112, 200, учебно-методический ресурсный центр, деканат. (замена полов – фанера, линолиум)	Июнь- 15 августа	Средства ФФК- 219,825	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
6	Коридор 7 эт: Штукатурка, грунтовка, покраска стены, потолок	С 5.11 по 10.01	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
7	Ауд №404, №411, №714, №716: Штукатурка, грунтовка, покраска стены, потолок	С 10.01 по 20.02	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

8	Ауд №417: Косметический ремонт стен: подгот.раб., грунт., штукатур.местами, грунт., шпаклевка, покраска.	15.03-25.03	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
9	ВРУ столовая : Цементная стяжка, штукатур.железн., покраска.	25.03- 24.03	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
10	4эт.коридор: Косметический ремонт: потолок.откосы, стены: локально грунт. штукатур. Шпакл. покраска. - частично	25.03- 10.04	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
11	Ауд. №501: Косметический ремонт потолка и стен	26.03-2.04.	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Ремонт в ауд.№202, 206, 305, покраска напольного покрытия Итого: 410 м ²	ауд.№202 – 160м ² ауд.№ 206 - 160м ² ауд.№ 305 - 60м ² Эмаль коричневая	Июль	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Ремонт в ауд.№ 207 покраска стен	50м ² Водоземлюльс краска	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Покраска мусорных контейнеров и экрана	15м ² Эмаль черная	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
4	Покрасить 3 крыльца со стороны столовой	40м ² Эмаль коричневая	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
5	Покраска батарей на этажах в коридорах	15м ² В/э крас	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
6	Покраска забора на территории столовой по ул. Октябрьской Революции	5м ² Эмаль черная	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
7	Покраска перегородок и стен в коридоре 1 этажа столовой	40м ² Эмаль белая	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
8	Покраска оборудования, радиаторов в столовой	10м ² Эмаль белая	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нехаева Ю.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

Учебный корпус №3

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт ауд.№404	24.06.19-24.07.19	Средства ИФОМК 200,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Ремонт ауд.№106	24.06.19-24.07.19	Средства ИФОМК 150,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
3	Ремонт ауд.№301	24.06.19-24.07.19	Средства ИФОМК 150,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
4	Ремонт ауд.№302	24.06.19-24.07.19	Средства ИФОМК 150,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
5	Ремонт ауд №403	24.06.19-24.07.19	Средства ИФОМК 100,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
6	Ремонт жен.туалета 3эт.	06.05.19-20.06.19	420,981 (374,7)	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
7	Ремонт в женском туалете на 2эт.с заменой сантехники: унитаза, канализационные трубы и раковины (2шт)	15.07.19-15.08.19	70,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
8	Капитальный ремонт трубопроводов и колодцев канализации с наружи здания	15.07.19-15.08.19	350,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Ауд №203: Шпаклевка, грунтовка, обои, линолеум, плинтуса.	С 04.03-15.03.	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Ауд №409: Грунтовка, штукатурка, шпаклевка, покраска.	С 11.03-20.03	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Типография.: Шпаклевка. грунтовка, покраска потолка. Штукатурка грунтовка, шпаклевка, обои под покраску стен. Цементная стяжка, линолеум, плинтуса - пол.	С 04.02-12.04	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
4	Косметический ремонт трех аудиторий №106, №301, №302.	01.04-12.04	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

5	Косметический ремонт ауд.№202	22.04-30.04.	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
---	-------------------------------	--------------	------	--	-------------------------------

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска пола в ауд.№ 313, 209 покр. полов.402(покраска),405,411,401 пол+стены, лестницы в подвал и плинтусы с 1 по 4 этажи, экран и 5 контейнеров для мусора	55кг Эмаль для пола	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Покраска цоколя здания и забора	100кг Цементное молочко	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
3	Покраска батарей в коридоре 1 -4 этажи	12кг Эмаль белая	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
4	Косметический ремонт каб 107 : покр. стен, пола , отбойники.		Июль- 15 августа	Средства ИФОМК-100,00	Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
5	Косметический ремонт каб 413 : покр. стен, отбойники.		Июль- 15 августа	Средства ИФОМК-100,00	Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
6	Косметический ремонт каб 108 : покр. стен, отбойники.		Июль- 15 августа	Средства ИФОМК-100,00	Муфтиева Р.Р. Ульданова А.Д.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Учебный корпус №4(новое здание)

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Тys.руб	Ответственные	Контроль
1	Ремонт ауд.205	19.06.19-20.07.19	Средства ИИиПО 263,722	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Ремонт ауд.403	19.06.19-20.07.19	Средства ИИиПО 401,423	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.

3	Замена окон в ауд 205, 403	19.06.19-20.07.19	Средства ИИиПО 472,271	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
4	Установка системы СКУД и видеонаблюдения	15.07.19-15.08.19	500,00	ООО Век	Мавлетбердин М.А. Кашапов У.А.
5	Замена светильников и ламп на светодиодные	15.07.19-15.08.19	100,00	Никлагин Г.В	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
6	Ремонт канализационных колодцев	15.07.19-15.08.19	20,00	Агзамов Р.Н	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

Учебный корпус №4 (старое здание)

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Тыс.руб	Ответственные	Контроль
1	Замена линолеума в местах эвакуации (предписание МЧС), коридоры 2 эт.СГФ	15.07.19-15.08.19	209,55	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Ремонт канализ.колодцев – 2шт.	15.07.19-15.08.19	45,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Замена силового кабеля	15.07.19-15.08.19	175,00	Никлагин Г.В.	Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Переход СГФ –ИИПО: штукатурка, грунтовка, покраска,потолок	10.01 по11.01	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Мустаева Г.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска полов в ауд №13.	41,2м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Мустаева Г.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Покраска лестничного марша запасного выхода (СГФ)	13,0м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Мустаева Г.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

3	Покраска контейнеров и урн	12м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Мустаева Г.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
4	Покраска полов и перил главного входа и запасного (СГФ) и лестничной площадки 1 и 2 этажей	25,2м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Мустаева Г.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
5	Покраска полов ауд. 12 СГФ	61,5м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Мустаева Г.Р.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Учебный корпус №5

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Замена окон	06.05.2019-25.05.19	545,149 (304,00)	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Замена светильников на энергосберегающие.	15.07.19-15.08.19	100,00	Никлагин Г.В	Таюпов А.А.
3	Ремонт системы отопления	15.07.19-15.08.19	40,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
4	Ремонт системы канализации	15.07.19-15.08.19	25,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
5	Ремонт туалета 1 этажа	15.07.19-15.08.19	Средства ФП 100,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
6	Ремонт туалета 2 этажа	15.07.19-15.08.19	Средства ФП 350,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
7	Ремонт ауд.111 Замена окон ауд.203	15.07.19-15.08.19	Средства ФП 250,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
8	Ремонт ауд.410,412	15.07.19-15.08.19	Средства ИП 600,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Входная группа - ремонт потолка и стен.	До 15 августа	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

2	Косметический ремонт каб СРС: окна, пол- линолиум, покрас стен.	Август- сентябрь	Средства ИП-58,00	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Косметический ремонт каб ППС: пол- линолиум, покрас стен.	Август- сентябрь	Средства ИП-90,00	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
4	Косметический ремонт каб ЦРК: пол- линолиум, покрас стен, окон, дверей.	Август- сентябрь	Средства ИП- 147,20	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска лестничных пролетов, окон и подоконников с 0 по 4 этажах	270м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Покраска дверей на лестн площ на 1,2 эт	36м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
3	Покраска окон изнутри 2,3, 4 эт коридор	140м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Хуснутдинова Р.З.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Учебный корпус № 6

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт ауд.№104	15.06.19-15.07.19	301,992 (187,00)	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Ауд. №212 установка доп.секций батарей 7шт.	15.07.19-15.08.19	20,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Электрика : замена питающего кабеля со стороны сгоревшего здания со стор. ул. Октябрьской революции, поменять рубильник на автоматы. Ремонт ВРУ с уст.АВР.	15.07.19-15.08.19	200,00	Никлагин Г.В.	Таюпов А.А.

4	Ремонт системы отопления и канализации	15.07.19-15.08.19	75,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
---	--	-------------------	-------	--------------	-------------------------------

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
2	Ремонт ауд. №205 а: полы линолеум и фанера, стены, потолок- армстронг, электрика	Июль- 15 августа	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Ограждение уличное покраска	12,5м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Покраска, штукатурка цоколя по периметру	42,3м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
3	Штукатурка, покраска –сапожек на лестнице с 1-2 эт	12м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
4	Покраска 2 вх. Дверех гл. входа. И тамбура	Дверь-11,8м ² Тамбур-34,5м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
5	Ремонт ауд. №103 полы красить	27,8м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Учебный корпус №7

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака кровли	15.07.19-15.08.19	280,00	Мавлетбердин М.А. Кашапов У.А.	Мавлетбердин М.А. Кашапов У.А.

№ п/п	Силами РСУ	Объем работы	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1.	Штукатурка и покраска нижней части фасада.	75м ²	Август-сентябрь	Колледж	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Абдуллин Н.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2.	Покраска стен в фойе	50м ²	август-сентябрь	Колледж	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Абдуллин Н.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3.	Покраска стен в коридорах 1,2 этажей.	200м ²	август-сентябрь	Колледж	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Абдуллин Н.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем работы	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1.	Покраска лестничного марша с 1 на 2 этаж.	20м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Абдуллин Н.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2.	Покраска батарей на 1,2 этажах.	12шт.	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Абдуллин Н.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
3.	Покраска лестницы запасного выхода.	20м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Абдуллин Н.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Учебный корпус №9

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства. Сумма(руб)	Ответственные	Контроль
1	нет				

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства. Сумма(руб)	Ответственные	Контроль
1	нет					

Учебный корпус №10

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт системы ХВС	15.07.19-15.08.19	20,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Новое ВРУ: Штукатурка, грунтовка, покраска стены, потолок, заливка пола	15.01-21.01.	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Серов Ю.В.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Косметический ремонт:грун.,штук., шпак.,покр. стен лестн.площ.	22.01-05.02.	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Серов Ю.В.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска полов лестниц основного и запасного входов	90 м ² Краска масляная коричневая	Июль- 15 августа	Средства ИПОИТ-77,268	Муфтиева Р.Р Серов Ю.В	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Штукатурка наружной стены пристроя туалета	60 м ²	Июль- 15 августа		Муфтиева Р.Р Серов Ю.В	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.,
3	Перенос шкафов ВРУ-0,4кв и КЛ из запасного входа лестничного марша в помещение электрощитовой	-	15.06.19-15.08.19		Никлагин.Г.В.	Кириченко С.Б., Таюпов А.А.

Учебный корпус №12

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Изготовление и установка металлических ворот	20.05.19-15.06.19	Средства колледжа 160,00	Макаров Г.К.	Курунов М.А.
	Ремонт ауд. №409	15.06.19-15.07.19	Средства колледжа 270,00	Баимова А.Х. Макаров Г.К.	Курунов М.А. Таюпов А.А.

2	Ремонт ауд №105	15.06.19-15.07.19	Средства колледжа 250,00	Баимова А.Х. Макаров Г.К	Таюпов А.А. Курунов М.А.
3	Ремонт помещения спорт.инвентаря, мужской раздевалки, туалетов	15.06.19-15.08.19	Средства колледжа 1200,00	Баимова А.Х. Макаров Г.К	Курунов М.А. Таюпов А.А

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	нет				

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Шпаклевка и покраска цоколя здания со стороны спортивной площадки.	50м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Шпаклевка и покраска цоколя здания со стороны центрального входа.	50м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
3	Штукатурка и покраска основания крыльца.	3м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
4	Выравнивание стоек ограждения спортивной площадки.	50 п.м	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
5	Покраска сцены на спортивной площадке.	12м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
6.	Замена напольной плитки на лестничных маршах.	5м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
7.	Покраска стен в раздевалках у физкультурников.	32м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
8.	Покраска плинтусов на этажах.	80 п.м	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

9.	Покраска стен на 4-м этаже.	100м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
10.	Покраска панелей на лестничных маршах.	120м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
11.	Покраска перил на лестничных маршах.	40п.м	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
12.	Покрасочные работы в столовой Колледжа.	200м ²	Июль- 15 августа	Колледж	Муфтиева Р.Р. Ибрагимова Э.А. Макаров Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
13	Замена шкафов ВРУ и щитов		15.06.19-15.08.19	Колледж	Никлагин Г.В.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

Учебный корпус №13

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска вх. Дверей и зап. выхода	Июль- 15 августа	БГПУ	Алексеев А.Б. Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска ограждений	10м ²	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Аудитория 202, коридор	S _{стен} =41,3м ² S _{коридора} =123м ² (10 % част.грунтовка, штукатурка,шпаклевка)	Июль- 15 августа	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Лукманова Г.Ф.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

Общежитие №1

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства сумма (руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт плитки в прачечной - 24 м ²	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Алексеев А.Б. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э .
2	Ремонт потолков туалетных комнат (с 1 по 5 этаж) - 60м ²	сентябрь 2019 г.	БГПУ	Алексеев А.Б. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Ремонт потолка на лестничном пролете на 5 этаже - 30 м ²	сентябрь 2019 г.	БГПУ	Алексеев А.Б. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Ремонт кафеля на стене в кухне - 2 м ²	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Алексеев А.Б. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Ремонт кафеля крыльца входной группы - 3 м ²	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Алексеев А.Б. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
6	Ремонт цоколя (с правой стороны) - 5 м ²	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Алексеев А.Б. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Собственными силами	Объем, необходимый материал	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Покраска входной группы и тамбура	12 м ² Водоземulsionная краска - 4,8 кг	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Ремонт тамбура душевой (потолок, стены)	30 м ² Водоземulsionная краска - 12 кг Бетоноконтакт - 3,6 кг	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Нафиков С.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

Общежитие №2

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт системы канализации	15.07.19-15.08.19	20,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Ремонт системы отопления	15.07.19-15.08.19	50,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

3	Ремонт системы ХВС	15.07.19-15.08.19	30,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
---	--------------------	-------------------	-------	--------------	-------------------------------

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Ремонт потолка и стен на 5 этаже левого крыла - 15 м ²	сентябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Частичный ремонт плитки в туалетах, на кухнях, в умывалках и коридорах (2,4, 5 этажи) - 10 м ²	сентябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Заделка швов на потолке в жилых комнатах - 24 м ²	июль –15 август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И., Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А.. Пестерев А.Э.
4	Косметический ремонт «Котофф Kids» : стены, устр.,каф. плитки.	май 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Косметический ремонт (штукатурка, покраска) стен спуска в столярку с торца здания - 6 м ²	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А.. Пестерев А.Э.
6	Ремонт крыльца запасных выходов - 8 м ²	июль – 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Собственными силами	Объем, необходимый материал	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Ремонт душа (потолки – покраска, штукатурка)	30 кв.м. Краска МА-115 – 12 кг	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Покраска входной группы	24 кв.м. Краска фасадная водоэмульсионная - 9,6 кг	Июль- 15 август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Покраска тумб (бетонные ограждения)	6 шт Краска МА 115	май 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

4	Покраска ограждения перед общежитием	60 м ² краска МА-115 колер – изумруд – 10 шт.	май 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Ремонт крыльца входной группы (укладка плитки)	1,5 м ² плиточный клей - 25 кг	май 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Ягудина А.И.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

Общежитие №3

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(руб)	Ответственные	Контроль
1	Ремонт системы отопления	15.07.19-15.08.19	100,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
2	Ремонт кровли	15.06.19-15.08.19	819,332	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Частичный ремонт потолка 5 этажа - 20 м ²	октябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Частичный ремонт стен и потолка тренажерного и читального залов 5 этажа - 60,23 м ²	октябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Частичный ремонт стен, потолка и оконных откосов в жилых комнатах - 53 м ²	июль- 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Заделка швов на потолках жилых комнат - 42 м ²	июль-15 август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Ремонт кафельной плитки на стене в душевой - 10 м ²	июль-15 август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

6	Косметический ремонт (штукатурка и покраска) панелей (парапет) фасада здания центрального входа - 12 м ²	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
7	Косметический ремонт (штукатурка, покраска) входных групп запасных выходов - 30 м ²	июль-15 август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Собственными силами	Объем, необходимый материал	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Покраска радиаторов в душевой, прачечной	7 м ² эмаль ПФ-115 - 2 кг	июль- 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Покраска труб ограждений по периметру общежития	22,7 м ² эмаль ПФ-115 - 6 кг	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Покраска оконных отливов с наружной стороны	4 м ² краска МА-115 фасадная - 3 кг	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Покраска цоколя по периметру здания	66 м ² - МА-115 фасадная - 20 кг колер – изумруд - 1 л. цемент – 2 мешка	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Халикова Ф.А.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

Общежитие №4

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Замена стояков ХВС и ГВС – 2шт	15.07.19-15.08.19	300,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Частичный ремонт напольного покрытия на этажах в коридорах, восстановление плитки - 3 м ²	октябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

2	Косметический ремонт коридоров и лестничных маршей с 1 по 9 этажи - стены – 2500 м ² , потолок – 1100 м ²	октябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Косметический ремонт ванных комнат в жилых помещениях - 20 шт. (площадь ванной - 3 м ²)	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Косметический ремонт жилых помещений - 6 шт. (площадь помещения - 18 м ²)	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Косметический ремонт кухонь с 1 по 9 этаж (потолок, стены до кафеля) - 9 шт. (площадь помещения - 16 м ²)	октябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
6	Ремонт напольного покрытия кухни 1 этажа - 16 м ²	октябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Собственными силами	Объем, необходимый материал	Сроки проведения	Средства, сумма	Ответственные	Контроль
1	Покраска стен тамбура и зала ожидания	45 м ² краска вододисперсионная фасадная – 15 кг	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Покраска ограждений по периметру здания	10 м ² эмаль ПФ- 115 – 2 кг колор – изумруд – 0,5 л	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Покраска цоколя фасада здания	28 м ² эмаль ПФ- 115 – 6 кг колор – изумруд – 1 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Галиева Р.З.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

Общежитие №5

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс. руб)	Ответственные	Контроль
1	Замена окон	06.05.19-25.06.19	1258,431 (742,425)	Баймова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт студенческого общежития №5 по ул. Свердлова 53/1, литера Б.»		4555,679 (4200)	Пестерев А.Э.	Рахматуллина Р.А.
	Замена стояков ХВС и ГВС (2 шт.)	15.07.19-15.08.19	300,00	Агзамов Р.Н.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства	Ответственные	Контроль
1	Косметический ремонт кухонь (с 9 по 2 этажи) частично, покраска стен, потолков – 7 кухонь по 16 м ²	ноябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Косметический ремонт ванных комнат в жилых комнатах - 20 шт. (площадь ванной - 3 м ²)	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Ремонт крыльца входной группы - 2 м ²	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Косметический ремонт функциональных помещений - 12 шт (площадь помещения - 24 м ²)	ноябрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Косметический ремонт жилых помещений - 20 комнат (площадь помещения - 18 м ²)	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р. Алексеев А.Б.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Собственными силами	Объем, необходимый материал	Сроки проведения	Средства	Ответственные	Контроль
1	Покраска крыльца	10 кв.м. эмаль ПФ- 115 – 6 кг, колер – изумруд – 1 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Покраска тамбура, стен и плинтусов	10 кв.м. эмаль ПФ- 115 – 6 кг, колер – изумруд – 1 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Покраска кованого забора	30 кв.м. эмаль черная – 10 кг.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

4	Покраска фасада, цоколя, отливов	110 м ² эмаль ПФ- 115 – 28 кг, колер(изумруд)14 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Покраска ограждения по периметру здания	100 м/п МА – 115 – 3 кг.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
6	Покраска труб мусопровода	27 м ² эмаль ПФ- 115 - 10 кг колер синий	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
7	Покраска газовой трубы	45 м/п желтая эмаль	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Емельянова И.Р.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

Общежитие № 6

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс руб)	Ответственные	Контроль
1	Замена окон	06.05.19-25.06.19	1258,431 (760,425)	Баймова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства	Ответственные	Контроль
1	Косметический ремонт ваннных комнат в жилых комнатах - 20 шт. (площадь помещения - 3 м ²)	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Косметический ремонт парадной и черной лестниц – 2 лестницы	декабрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Косметический ремонт потолка коридора 9 этажа - 6 м ²	декабрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Частичный косметический ремонт потолка и коридора 8 этажа - 4 м ²	декабрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
5	Косметический ремонт жилых комнат - 10 комнат (площадь помещения - 18 м ²)	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

6	1 комната проживания иностр. Студ: Штукатурка, грунтовка, покраска стены, потолок	25.02-01.03	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
7	Частичный ремонт стен на этажах – 5 м ²	декабрь 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г. Алексеев А.Б.,	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

№ п/п	Собственными силами	Объем, необходимый материал	Сроки проведения	Средства	Ответственные	Контроль
1	Покраска входной группы (крыльцо)	8 кв.м.- краска вододисперсионная – 5 кг колер коричневый – 1 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
2	Покраска комнаты ожидания и тамбура	20 кв.м. эмаль белая – 5 кг колер – коричневый – 1 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
3	Покраска мусорных контейнеров – 5 шт.	МА 115 колер - изумруд	июль- 15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.
4	Покраска цоколя фасада здания	28 м ² эмаль ПФ- 115 – 6 кг колер – изумруд – 1 л.	июль-15август 2019 г.	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Шахина М.Г.	Рахматуллина Р.А. Пестерев А.Э.

Общежитие №7

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(руб)	Ответственные	Контроль
1	Демонтаж деревянных дверей актового зала, замена на ПВХ	15.06.19-15.07.19	65,00	Баймова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
2	Замена деревянных окон на ПВХ на 1 этаже	15.06.19-15.08.19	Средства колледжа 630,00	Баймова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
3	Замена металлических дверей запасных выходов на противопожарные	15.06.19-15.08.19	90,00	Баймова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.
4	Ремонт туалета на 2 этаже	29.04.19-09.04.019	Средства колледжа 312,864 (225,620)	Баймова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	нет				

№ п/п	Собственными силами	Объем работы	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1.	Покраска потолков, стен, полов в кухнях с 1-го по 5-й этаж.	80 м ²	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
2.	Шпаклевка и покраска потолков в умывальных комнатах.	65 м ²	Июль-15 август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
3.	Шпаклевка и покраска потолков и стен в туалетах.	80 м ²	Июль-15 август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
4.	Замена напольной плитки на этажах.	10 м ²	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э
5.	Покраска панелей на этажах.	200 м ²	Июль-15 август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
6.	Покраска панелей на лестничных маршах.	200 м ²	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
7.	Покраска оконных рам в местах общего пользования.	40 м ²	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
8.	Покраска полов лестничных маршей.	200 м ²	Июль-15 август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
9.	Штукатурка и покраска цоколя фасада здания.	200 м ²	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
10.	Штукатурка и покраска крыльца здания.	30 м ²	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.
11.	Замена напольной плитки в актовом зале общежития.	5	Июль- 15август	Колледж	Муфтиева Р.Р. Валеева Г.Р.	Пестерев А.Э. Макаров Г.К.

Санаторий – профилакторий

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска потолка, стен в коридоре - переходе, в столовой 480 м ²	Август-сентябрь	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

				Алексеев А.Б.	
2	Отбивка старой краски и штукатурки в коридоре - переходе	Август-сентябрь	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К. Алексеев А.Б.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
3	Обработка от черной плесени в варочном цеху столовой	август	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К. Алексеев А.Б.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.
4	Профилакторий.: В коридоре. Ремонт потолка, штук.,шпакл.,грунт.,покраска. Второй этаж ремонт стен.	3.04-4.04	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К. Алексеев А.Б.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Собственными силами	Объем	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Покраска пола и плинтусов в цехах столовой, переходе, 1, 2 этажах, лестницы при подъеме с 1 на 2 этаж	182м2 Краска для пола	Июль- 15август	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
2	Покраска дверей, перегородок в комнатах 2 этажа	165 м2 Эмаль ПФ-115 белая	Июль-15 август	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К..	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
3	Покраска стен водно- эмульсионной краской в комнатах 1, 2 этажей	240 м2 Грунтовка Водоэмульсионная краска белая	Июль- 15август	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
4	Шпаклевка, шпатлевка щелей и дефектов стен, потолка, пола	12м2, 30 м2 Штукатурка Ротбанд Шпатлевка	Июль- 15август	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.
5	Ремонт каменных покрытий сквера	0,4м2 Цемент М-400	Июль- 15август	БГПУ	Муфтиева Р.Р. Еникеева Г.К.	Кириченко С.Б. Таюпов А.А. Алексеев А.Б.

СОК (бассейн) с подземной автостоянкой (Литер 128) по ул. С.Перовской, д. 40

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Промывка канализации	15.07.19-15.08.19	30,8	Валеев М.М.	Каримов Р.А.

2	Промывка теплообменников	15.07.19-15.08.19	45,00	Валеев М.М.	Каримов Р.А.
3	Замер сопротивления энергоустановок	15.07.19-15.08.19	42,00	Валеев М.М.	Каримов Р.А.
4	Аэродинамические испытания вент.устр.	15.07.19-15.08.19	97,00	Валеев М.М.	Каримов Р.А.
5	Работы по затирке швов плитки раздевалок, душевых большого и малого бассейнов	15.07.19-15.08.19	90,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Каримов Р.А.
6	Замена стеклопакетов большого бассейна	15.07.19-15.08.19	80,00	Баимова А.Х. Ишкильдина Г.Т.	Каримов Р.А.

№ п/п	Собственными силами	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Установка 6 теплообменников	До 15августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
2	Выявление неисправностей- манометров резьбовых соединений требующих замене и устранению на узлах отопления	Июль-15август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
3	Остановка циркуляции малого бассейна, слив воды, чистка ванны, ревизия фильтров засыпка песка, ремонт (плитки)	Июль-15август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
4	Гидропневматические испытания внутренней системы + трасса; подкрашивание, влажная уборка, стрелочки на трубах.	1-15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
5	Составление актов готовности т/сети с теплоснабжающей организацией,	1-15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
6	Ревизия водопровода, сантехники, смесителей, душевых леек, унитазов, радиаторов сливных бачков, запорной арматуры (при необходимости замена).	С 15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
7	Промывка УФ установки (замена при необходимости ламп). Малый бассейн + большой бассейн	С 15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
8	Промывка расширительного бака большого бассейна, поднятие трапов, промывка сливных каналов	1 - 15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.

9	Ревизия и ремонт канализационных и водопроводных систем на автостоянке	С 1 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
10	Ревизия двигателей вентиляции, циркуляционных насосов, осветительных приборов, розеток, выключателей, фенот	С 15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
11	Слив-чистка-заполнение большого бассейна	август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
12	Малярные работы	Июль-август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
13	Мелкий ремонт саун	август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
14	Работы по радиаторам отопления в кабинетах административной части (303-307)	Август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
15	Восстановительные работы по ремонту канального вентилятора 4 этажа	Август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
16	Закупка и установка прожекторов освещения большого бассейна	Август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
17	Ремонт шкафа АВР отсутствует аварийное освещение	05.06.19	СОК	Никлагин Г.В	Кириченко С.Б. Таюпов А.А.

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
	нет				

ДФК-Буревестник

№ п/п	Силами подрядных организаций	Сроки проведения	Средства. Сумма(тыс.руб)	Ответственные	Контроль
1	Промывка канализации	15.07.19-15.08.19	Средства СОК 46,00	Валеев М.М.	Каримов Р. А.
2	Промывка теплообменников	15.07.19-15.08.19	Средства СОК 92,00	Валеев М.М.	Каримов Р. А.
3	Ремонтная работа по замене труб ХВС и ливневой канализации	15.07.19-15.08.19	Средства СОК 600,00	Валеев М.М.	Каримов Р. А.
4	Ремонт стен в помещении бассейна	15.07.19-15.08.19	Средства СОК	Баимова А.Х.	Каримов Р. А.

			1183,00	Валеев М.М.	
--	--	--	---------	-------------	--

№ п/п	Силами РСУ	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
	нет				

№ п/п	Собственными силами	Сроки проведения	Средства.	Ответственные	Контроль
1	Выявление неисправностей- манометров резьбовых соединений требующих замене и устранению.	июнь	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
2	Промывка фильтров- объемная , засыпка песка	28 июня	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
3	Закрытие магистральных задвижек водоподготовки, УФ установки, отключение подачи хим. реагентов.	28 июня	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
4	Убрать скамейки, спорт инвентарь, разделительные дорожки, табло часы на склад.	28 июня	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
5	Установка бленд. Промывка внутренней системы отопления вентиляции. Замена манометров устранение неисправностей. Проведение гидропневматических испытаний устранение неисправностей	1-14 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
6	Проверка и сдача внутренних магистралей отопления, приточной вентиляции элеватора узла учета тепла, теплообменников, составление актов проверки с контролирующей организации теплосетей.	1-14 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
7	Ревизия водопровода, сантехники, смесителей, душевых леек, унитазов, радиаторов сливных бачков, запорной арматуры (при необходимости замена).	С 15 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
8	Проверка фильтров водоподготовки , промывка фильтров	16 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
9	Промывка УФ установки (замена при необходимости ламп).	19-20 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
10	Промывка расширительного бака	19-20 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
11	Уборка в машинном отделении, покраска труб, оснований фильтров , бака, Т/О.	С 16 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
12	Приобретение лакокрасочных материалов	март	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.

13	Покрасочные работы по служебной. коменданта.	До 4-24 августа	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
15	Замена каменки в сауне	август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
16	Ремонт перил балкона ванны бассейна	Июль-август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
17	Оклейка обоями служебные кабинеты	август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.
18	Частичный ремонт кровли (яндовые)	август	СОК	Валеев М.М.	Щемелинин В.И.

Согласовано:

Начальник АХУ _____ Кириченко С.Б.

Директор студ.городка _____ Рахматуллина Р.А.

Главный инженер АХУ _____ Таюпов А.А.

Начальник Службы безопасности _____ Мавлетбердин М.А.

Главный энергетик _____ Никлагин Г.В.

Директор колледжа _____ Курунов М.А.

Директор СОК _____ Каримов Р.А.

Ведущий инженер по строительству _____ Баимова А.Х.

Инженер по строительству _____ Ишкильдина Г.Т.

Мастер АХУ _____ Алексеев А.Б.

Главный инженер СОК _____ Валеев М.М.

Зам. директора СОК _____ Щемелинин В.И.

Директор ООО «СтройКомплектИнвест-АС» _____ Агзамов Р.Н.

Директор ООО «ВЕК» _____ Задиханов В.Х.